

# PLAN MÍNIMO MITIGACIÓN- PEOT

## Obras por Contrata

Avance al 30 de Abril del 2007

N	OBRA	LUGAR	METAS	PPTO	EJECUTADO	
1	Rehabilitación, Encauzamiento de Bocatoma San Isidro	Lamb. (Illimo) Valle La Leche	Reconstruir barraje con vertedero de concreto, ataguías de madera y 300 m dique	1'108,450	Al 100%	1'057,000
2	Reacondicionam. Canal Taymi Antiguo con dren D-1400	Ferreñafe	4 acueductos, 7 caídas, 2 puentes, 1 alcantarilla 2 entregas y camino de acceso	911,800	90% Final 25 Abril	599,812  66%
3	Obras de cruce en C. Taymi Antiguo con dren D-1000	Ferreñafe (Pítipo)	2 diques fusibles 1 canoa Caminos de acceso	56,000	Al 100%	56,000
4	Obras de cruce C. Tuman y Luya con Taymi Antiguo	Chiclayo (Patapo)	2 acueductos de 18 y 25 metros de longitud	361,900	70% Final 24 Ma	255,000  69%
<b>TOTAL</b>				<b>2'438,150</b>		<b>1'967,812</b>

# PLAN MÍNIMO MITIGACIÓN

## PROYECTO ESPECIAL OLMOS – TINAJONES

### Obras por Ejecución Presupuestaria Directa

Al 30 de Abril del 2007

N	OBRA	LUGAR	METAS	PPTO.	EJECUTADO	
5	Descolmatación y Protección de La Puntilla	Chiclayo (Chongoyape)	Descolmatar 68,000 m <sup>3</sup>	316,000	Concluida al 100%	266,000
6	Reforzamiento tramos críticos Canal Taymi Antigo	Ferreñafe (M.Muro)	- Dique 800m - 1 Sifón, - 1 Acueducto	899,750	5% Concluye 15 Junio	21,000  2.3%
7	Protección Bocatoma Zona de Barraje y Canal de limpia Magdalena	Lambayeque (Jayanca) Valle La Leche	- Losa concreto para proteger barraje - Reparar canal en 4 Km.	337,600	5% Concluye 15 Junio	7,900  2.3%
<b>TOTAL</b>				<b>1'553,350</b>		<b>294,900</b>
<b>TOTAL CONTRATA + EPD</b>				<b>3'991,500</b>		<b>2'262,712</b>